

CATÉGORIES :

 Levage Travaux en hauteur Accident Risque routier

Description de l'évènement

- Plancher bois utilisé comme accès pour le montage du 2ème échafaudage
- Rambarde installée suivant l'analyse de risques
- Plancher endommagé non identifié
- Chef de chantier EE décide de renforcer le plancher
- Lors de la mise en place de ce renfort : le plancher bois a cédé
- La personne est tombée sans blessure



Analyse des causes

- Plancher endommagé
- Personnel portant un harnais non attaché (non prévu)

THÈMES :

 Formation Matériel EPI/EPC/Echafaudages Sensibilisation

Solutions et enseignements

- Modification de l'accès pour le montage du 2ème échafaudage (EE)
- Causerie sécurité sur l'importance d'attacher le harnais (EE)
- Remplacement du plancher de circulation (Client)